



Bibliothèque check-list type



Solution pour la
Gestion de Projet

Imprimé le mercredi 27 mai 2015

200 CHARPENTE PRINCIPALE		Pondération totale 100%		Type obligatoire <input type="checkbox"/>	
Item	Libellé / Remarque	O B	Pond.	Cum.	Code Plg* Proc. Entreprise Document
591	Présence des plans de détail et notes de calcul en BPE	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1%	1%	BPE 1
592	RECEPTION PREFABRICATION ***** Qualité de soudage et contrôle dimensionnel conforme aux plans de fabrication	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	12%	13%	PREF 2
593	Vérification des certificats matériaux : - acier de construction (tôles, poutrelles, profils creux) - boulons / électrodes - revêtement	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	3%	16%	MAT 1
594	Vérification revêtement : - sablage, préparation surfaces (si peinture) - épaisseur et accrochage peinture ou galvanisation - couleur, aspect finition	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	3%	19%	PEIN 1
595	RECEPTION DES ANCRAGES ***** Vérification des implantations	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	4%	23%	VEGC 1
596	Vérification des réservation/ancrages	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	4%	27%	VEGC 1
597	Pose cales de niveau (si requis)	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2%	29%	SUPP 1
598	CONTROLES MONTAGE CHARPENTE ***** Vérification montage et verticalité des poteaux	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	40%	69%	VERIF 1
599	Contrôle opérations de levage suivant plan de levage (si requis)	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	5%	74%	LEVA 1
600	Serrage des boulons et des ancrages	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	10%	84%	MECA 1
601	Contrôle horizontalité et altimétrie des poutres	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	10%	94%	VERIF 1
602	Raccordements mise à la terre	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1%	95%	MALT 1
603	Reprise de la galvanisation ou peinture, après soudure	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1%	96%	PEIN 1
604	Pose ignifuge	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	3%	99%	IGN 2
605	Contrôle final et Dossier Constructeur	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1%	100%	DOCO 2
201 CHARPENTE SECONDAIRE		Pondération totale 100%		Type obligatoire <input type="checkbox"/>	
Item	Libellé / Remarque	O B	Pond.	Cum.	Code Plg* Proc. Entreprise Document
1731	Présence des plans de détail et notes de calcul en BPE	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1%	1%	BPE 1
1732	RECEPTION PREFABRICATION ***** Qualité de soudage et contrôle dimensionnel conforme aux plans de fabrication	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	10%	11%	PREF 2
1733	Vérification des certificats matériaux : - acier de construction (tôles, poutrelles, profils creux) - boulons / électrodes - revêtement	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2%	13%	MAT 1
1734	Vérification revêtement : - sablage, préparation surfaces (si peinture) - épaisseur et accrochage peinture ou galvanisation - couleur, aspect finition	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	3%	16%	PEIN 1
1735	CONTROLES MONTAGE CHARPENTE ***** Vérification des quantitatifs et implantation suivant plan	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	15%	31%	VERIF 1
1736	Serrage des boulons et des ancrages	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	5%	36%	MECA 1
1737	Pose caillebotis et fixation	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	10%	46%	MECA 1
1738	Contrôle échelles à crinoline et portillons : verticalité et assemblage	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	14%	60%	MECA 1
1739	Contrôle escaliers : fixations, dimensions marches, pentes	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	14%	74%	MECA 1
1740	Contrôle garde-corps : hauteur, alignement, assemblages, bouchons d'extrémité, rectitude	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	14%	88%	MECA 1
1741	Vérification conformité au standard de montage	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	10%	98%	VERIF 1
1742	Reprise de la galvanisation ou peinture, après soudure	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1%	99%	PEIN 1
1743	Contrôle final et Dossier Constructeur	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1%	100%	DOCO 2

Légende codes O B D : O : obligatoire (= verrouillé) / B = bloquant (= empêche réception) / D = dynamique (= nécessite arrêt installation)
Légende codes planning : (vide) : inexploité dans synchro planning / 1 : inclus dans prochaine tâche / 2 : tâche planning